

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GALPÃO PRÉ-FABRICADO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA	Endereço: ESTRADA GERAL RIBEIRÃO MATILDE	Bairro:	Município ATALANTA
---	---	---------	-----------------------

Descrição: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-FABRICADO	Data mar/22
--	----------------

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADO	R\$ 225.367,48	100,00%	R\$ 112.683,74	50,0%	R\$ 112.683,74	50,0%
SUBTOTAL		R\$ 225.367,48	100%	R\$ 112.683,74	50,0%	R\$ 112.683,74	50,0%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 112.683,74	50,0%	R\$ 225.367,48	100,0%

CATIUCIA KELI SIEVERS
ENG CIVIL - CREA/SC 125929-0

JUAREZ MIGUEL RODERMEL
PREFEITO MUNICIPAL