

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.163,69	0,70%	R\$ 1.163,69	100,00%						
2	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 1.511,95	0,91%	R\$ 1.511,95	100,00%						
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.538,47	3,33%	R\$ 2.769,24	50,00%	R\$ 2.769,23	50,00%				
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 18.941,42	11,40%			R\$ 14.206,07	75,00%	R\$ 4.735,35	25,00%		
5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 18.175,41	10,94%	R\$ 4.543,85	25,00%	R\$ 4.543,85	25,00%	R\$ 9.087,71	50,00%		
6	REVESTIMENTO ARGAMASSADO (RAMPA)	R\$ 3.098,26	1,87%					R\$ 3.098,26	100,00%		
7	ESTRUTURA METÁLICA E GUARDA-CORPO	R\$ 114.980,83	69,22%	R\$ 11.498,08	10,00%			R\$ 45.992,33	40,00%	R\$ 57.490,42	50,00%
8	PINTURA	R\$ 1.420,93	0,86%							R\$ 1.420,93	100,00%
9	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.274,20	0,77%	R\$ 127,42	10,00%					R\$ 1.146,78	90,00%
SUBTOTAL		R\$ 166.105,16	100,00%	R\$ 21.614,23	13,01%	R\$ 21.519,15	12,96%	R\$ 62.913,65	37,88%	R\$ 60.058,12	36,16%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 21.614,23	13,01%	R\$ 43.133,38	25,97%	R\$ 106.047,03	63,84%	R\$ 166.105,16	100,00%

 Catiucia Keli Sievers
 Engenheira Civil
 CREA/SC 125929-0

Atalanta, 07 de maio de 2022.