

**ORÇAMENTO DO PRÉ MOLDADO E COBERTURA METÁLICA**

CENTRO MULTIUSO - PARQUE DE EXPOSIÇÕES VERGÍLIO SCHELLER

Proprietário: Município de Atalanta	Endereço: SC 281 - PARQUE DE EXPOSIÇÕES VERGÍLIO SCHELLER	Bairro: Vila Gropp - SC 281	Cidade: Atalanta/SC
Descrição: Orçamento referente ao pré-moldado e cobertura.		Area: 644,07m2	BDI:
Referencia Orçamento: Cotação de Mercado			DATA BASE: OUTUBRO 2017

Nº DO CONTRATO : 841465/2016

OPERAÇÃO: 1037041-53/2016

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANTI.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE
<b>1</b>	<b>PRÉ-MOLDADO E COBERTURA METÁLICA</b>				<b>Σ R\$ 123.667,88</b>		
1.1	Estrutura pré-moldada com cobertura metálica. No valor esta incluso os seguintes itens; Locação da obra Blocos sobre estacas escavadas 160x80x60 = 8 unidades Pilares em concreto pré-moldado 30x60x625 = 8 unidades Viga de cobertura em concreto pré-moldado "alma cheia" = 8 unidades Terças em concreto com comprimento total de 11,40m = 24 unidades Terças em concreto com comprimento total de 10,00 = 12 unidades Telha em aluzinco #0.5mm TP40 = 810,82m <sup>2</sup> (Fornecimento e Instalação)	m2	644,07	192,01	R\$ 123.667,88	MER011	Mercado
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 123.667,88</b>		

**DECLARAÇÕES**

- Os encargos sociais e complementares para mão de obra, horista e mensalista, sem desoneração, atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.
- Declaro que para esta planilha, foi verificado que a alternativa mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da planilha SEM DESONERAÇÃO.



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia  
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio  
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Saleté - Santa Terezinha - Taió  
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

### CENTRO MULTIUSO - PARQUE DE EXPOSIÇÕES VERGÍLIO SCHELLER

Proprietário: Município de Atalanta	Endereço: SC 281 - PARQUE DE EXPOSIÇÕES VERGÍLIO	Bairro: Vila Gropp - SC 281	Cidade: Atalanta/SC
Descrição: Orçamento referente ao pré-moldado e cobertura.	Area: 644,07m2	BDI:	DATA BASE: OUTUBRO 2017
Referência Orçamento: Cotação de Mercado			

Nº DO CONTRATO : 841465/2016

OPERAÇÃO: 1037041-53/2016

#### VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1	PRÉ-MOLDADO E COBERTURA METÁLICA	123.667,88	100,00%	86.567,52	70,00%	37.100,36	30,00%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>123.667,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.567,52</b>	<b>70,00%</b>	<b>37.100,36</b>	<b>30,00%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>86.567,52</b>	<b>70,00%</b>	<b>123.667,88</b>	<b>100,00%</b>

**QUADRO DE COTAÇÕES DE MERCADO**

CENTRO MULTIUSO - PARQUE DE EXPOSIÇÕES VERGÍLIO SCHELLER

Proprietário: Município de Atalanta	Endereço: SC 281 - PARQUE DE EXPOSIÇÕES VERGÍLIO	Bairro: Vila Gropp - SC 281	Cidade: Atalanta/SC
Descrição: Orçamento referente ao pré-moldado e cobertura.		Area: 644,07m2	BDI:
			DATA BASE: OUTUBRO 2017

Nº DO CONTRATO : 841465/2016

OPERAÇÃO: 1037041-53/2016

Código utilizado	Descrição	Uni.	Data da Pesquisa	Empresas	Valor orçado s/ BDI	Valor orçado da Mediana s/ BDI
MER011	Estrutura pré-moldada com cobertura metálica. No valor esta incluso os seguintes itens; Locação da obra Blocos sobre estacas escavadas 160x80x60 = 8 unidades Pilares em concreto pré-moldado 30x60x625 = 8 unidades Viga de cobertura em concreto pré-moldado "alma cheia" = 8 unidades Terças em concreto com comprimento total de 11,40m = 24 unidades Terças em concreto com comprimento total de 10,00 = 12 unidades Telha em aluzinco #0.5mm TP40 = 810,82m <sup>2</sup> (Fornecimento e Instalação)	m2	20/11/2017	Kurtz empreendimentos Cnpj: 13.624.323/0001-06, Contato Jaison R. Hilleshein 99179-4169	R\$ 200,38	R\$ 192,01
			20/11/2017	Manturi pré-fabricados -CNPJ 72.385.776/0001-88 - Contato Santiago Hoffman -9 8813-6754	R\$ 212,20	
			20/11/2017	Proaço Estruturas - CNPJ 00.868.626.0001-14- Contato Dagoberto Schmitt - Fone 9 9190-9444	R\$ 192,01	